248/Ji/17

list č.1

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI DLE ČSN 331500,ČSN 332000-6 A O ZKOUŠKÁCH ELEKTRICKÉ INSTALACE

Zákazník (provozovatel): SVJ Koněvova 61

Místo stavby: Koněvova 910/61, Praha 3

Objekt: Nebytový prostor dvůr

Revizní technik: Ing. Jiří Jindra ev. č.9271/5/13/R-EZ-E1/B
Na Zámkách 694/30, Praha 8, tel: 777573607

Výkresová dokumentace,pracovní návody,doplňovací protokoly a přílohy (níže uvedené) jsou nedílnou součástí této zprávy.

Příloha č.1: Izolační stavy, impedance smyček , I-chrániče

Rozsah zařízení podrobeného revizi:
Jedná se o pravidelnou revizi el. instalace nebytového prostoru umístěného v samostatné jednopatrové budově zadní trakt. Instalace je provedena vodiči CYKY uloženými pod omítkou a v lištách a je napájena z rozvaděče umístěného v 1.patře.
Rozsah revize viz příloha č.1.

Tato zpráva má dva listy
Počet příloh: 1
Zpráva předána:

Rozdělovník *2x provozovatel*
1x revizní technik

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI
A O ZKOUŠKÁCH EL.INSTALACE

1. *Proudová soustava výkonová:* 3 NPE 230/400V, 50Hz - TN-C-S

2. *Vnější vlivy:* normální AB5 dle ČSN 332000-3 kap.32

3. *Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena*: automatickým odpojením od zdroje, I-chráničem dle ČSN 332000-4-41

4. *Uzemnění:* není předmětem revize
Stav půdy (počasí) ve dnech měření:
Výsledná hodnota vnějšího rozvodu:
Výsledná hodnota vnějšího a vnitřního rozvodu:
Měřeno dne: *přístrojem:* *v.č.(ev.č.):*
Poznámka:

5. *Izolační stavy:* **vyhovující**, viz příl.č.1
měření bylo provedeno v souladu s požadavky ČSN 332000-6 čl.C61.3.3

6. *Impedance smyček,I-chrániče:* **vyhovující**, viz příl.č.1
měření bylo provedeno v souladu s požadavky ČSN 332000-6 čl.C61.3.6.3 a přílohy NA

Použité přístroje: EUROTEST 61557 *v.č.:* 12128400
Platnost kalibrace přístroje do: 9.2.2020, č. kal. listu 1923/2015

7. *Byla provedena kontrola:*
- *bezpečnosti zařízení dle příslušných norem a předpisů platných v době realizace stavby nebo poslední rekonstrukce, měření izolačních stavů, impedancí smyček*

8. *Revizní práce byly provedeny (termín):* 6/2018

9. *Celkový posudek:*

El. instalace v rozsahu revize je z hlediska bezpečnosti schopna provozu.

Pozn: Další pravidelnou revizi provést dle ČSN 331500 v roce 2023.



V Praze *dne*: 20.6.2018 *Revizní technik:* Ing. Jiří Jindra

Izolační stavy, impedance smyček, I-chrániče

Příloha č:1

Měřená část	Izolační stavy						Hodnota jištění (A)	Imp.vyp. smyčky (Ω)
	L1-L2 (MΩ)	L2-L3 (MΩ)	L1-L3 (MΩ)	L1,L2,L3-N min .(MΩ)	L1,L2,L3-PE min .(MΩ)	L1,L2,L3-PEN min .(MΩ)		
Rozvaděč 1.patro	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			
vývody:							B6/1	
ventilátor CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100		B6/1	0,50
plynový kotel CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100		B10/1	0,57
přímotop CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100		B10/1	0,72
osvětlení 1 CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100		B10/1	0,72
osvětlení 2 CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100		B10/1	0,72
osvětlení přízemí CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100		B16/1	
rezerva							B16/1	
rezerva							B16/1	
rezerva								
							25/2	
I-chránič-Udot.0,1V,22mA. , 28ms pro:							B16/1	
zás. okr. 1- patro CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 2- patro CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 3- patro CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 4- patro CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 5- patro CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 6- patro CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 7- patro CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 8- patro CYKY-J 3x2,5								
							25/2	
I-chránič-Udot.0,1V,22mA. , 28ms pro:							B16/1	
zás. okr. 9- patro CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 10- patro CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 11- patro CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 12- patro CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 13- patro CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 14- patro CYKY-J 3x2,5								
							25/2	
I-chránič-Udot.0,1V,22mA. , 28ms pro:							B16/1	
zás. okr. 15- přízemí CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 16- přízemí CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 17- přízemí CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 18- přízemí CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 19- přízemí CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 20- přízemí CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 21- přízemí CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	
zás. okr. 22- přízemí CYKY-J 3x2,5								

Použité přístroje:viz list č.2