247/Ji/17

list č.1

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI DLE ČSN 331500,ČSN 332000-6 A O ZKOUŠKÁCH ELEKTRICKÉ INSTALACE

Zákazník (provozovatel): SVJ Koněvova 61

Místo stavby: Koněvova 910/61, Praha 3

Objekt: Byt č.6 – 4.patro

Revizní technik: Ing. Jiří Jindra ev. č.9271/5/13/R-EZ-E1/B
Na Zámkách 694/30, Praha 8, tel: 777573607

Výkresová dokumentace,pracovní návody,doplňovací protokoly a přílohy (níže uvedené) jsou nedílnou součástí této zprávy.

Příloha č.1: Izolační stavy, impedance smyček , I-chrániče

Rozsah zařízení podrobeného revizi:
Jedná se o pravidelnou revizi el. instalace bytu. Instalace je provedena vodiči CYKY uloženými pod omítkou a je napájena z rozvaděče umístěného na chodbě bytu.
Rozsah revize viz příloha č.1.

Tato zpráva má dva listy
Počet příloh: 1
Zpráva předána:

Rozdělovník *2x provozovatel*
1x revizní technik

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI
A O ZKOUŠKÁCH EL.INSTALACE

1. *Proudová soustava výkonová:* 3 NPE 230/400V, 50Hz - TN-C-S

2. *Vnější vlivy:* normální AB5 dle ČSN 332000-3 kap.32

3. *Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena*: automatickým odpojením od zdroje, I-chráničem dle ČSN 332000-4-41

4. *Uzemnění:* není předmětem revize
   Stav půdy (počasí) ve dnech měření:
   Výsledná hodnota vnějšího rozvodu:
   Výsledná hodnota vnějšího a vnitřního rozvodu:
   Měřeno dne: *přístrojem:* *v.č.(ev.č.):*
   Poznámka:

5. *Izolační stavy:* **vyhovující**, viz příl.č.1
   měření bylo provedeno v souladu s požadavky ČSN 332000-6 čl.C61.3.3

6. *Impedance smyček,I-chrániče:* **vyhovující**, viz příl.č.1
   měření bylo provedeno v souladu s požadavky ČSN 332000-6 čl.C61.3.6.3 a přílohy NA

Použité přístroje: EUROTEST 61557 *v.č.:* 12128400
Platnost kalibrace přístroje do: 9.2.2020, č. kal. listu 1923/2015

7. *Byla provedena kontrola:*
   - *bezpečnosti zařízení dle příslušných norem a předpisů platných v době realizace stavby nebo poslední rekonstrukce, měření izolačních stavů, impedancí smyček*

8. *Revizní práce byly provedeny (termín):* 6/2018

9. *Celkový posudek:*

El. instalace v rozsahu revize je z hlediska bezpečnosti schopna provozu.

Pozn: Další pravidelnou revizi provést dle ČSN 331500 v roce 2023.



V Praze *dne*: 20.6.2018

Revizní technik: Ing. Jiří Jindra

Izolační stavy, impedance smyček, I-chrániče

Příloha č:1

Měřená část		Izolační stavy						Hodnota jištění (A)	Imp.vyp. smyčky (Ω)
		L1-L2 (MΩ)	L2-L3 (MΩ)	L1-L3 (MΩ)	L1,L2,L3-N min .(MΩ)	L1,L2,L3-PE min .(MΩ)	L1,L2,L3-PEN min .(MΩ)		
Rozvaděč byt		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			
hlavní vypínač 32A									
vývody:									
sporák	CYKY-J 5x2,5	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		B16/3	0,52
zás. truba	CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	0,51
zás. myčka	CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	0,48
zás. lednice	CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	0,54
zás. Wifi	CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	0,51
osv. okruh 1	CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100		B10/1	0,69
osv. okruh 2	CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100		B10/1	0,66
								25/2	
I-chránič-Udot.0,1V,21mA. , 32ms pro:								B16/1	0,61
zás. okr. pokoj	CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	0,58
zás. okr. obývák 1	CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	0,57
zás. okr. obývák 2	CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	0,60
zás. okr. kuchyň	CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	0,49
zás. pračka	CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B16/1	0,52
zás. sušička	CYKY-J 3x2,5				> 100	> 100		B6/1	0,68
zás. půda	CYKY-J 3x1,5								
								25/2	
I-chránič-Udot.0,1V,24mA. , 22ms pro:								B10/1	0,69
osv. obývák, štít	CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100		B10/1	0,72
osv. koupelna, chodba	CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100		B10/1	0,65
osv. ložnice	CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100		B10/1	
podlahové topení	CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100		B10/1	
podlahové topení	CYKY-J 3x1,5								
mimo chránič:								B6/1	
zvonek								B10/1	0,50
plynový kotel	CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100		B10/1	0,74
digestoř, ventilátor	CYKY-J 3x1,5				> 100	> 100			

Použité přístroje:viz list č.2