PROTOKOL O PROJEDNÁNÍ PŘIPOJENÍ OBJEKTU

Objekt: č. p. 910/61 na parcele č. 455, KÚ Žižkov (727415)				
Místo konání:	Ul. Koněvova, Praha 3		Datum:	Počet stran:
Zpracovatel:	**Příjmení a jméno:**	**Firma:**	**Telefon/email:**	
	Ing. Jitka Pivoňková	**SATRA spol. s r.o. Sokolská 32, 120 00, Praha 2 – Nové Město**	**+420 739 034 094 jitka.pivonkova@satra.cz**	

Podpisem potvrzuji účast na projednání objektu a souhlasím s věcným obsahem zápisu.
Soupis dotčených objektů a pozemků:

- Objekt č.p.: **910/61** na pozemku p.č.: **455** vodovod napojen přes pozemky: 4383

Příjmení a jméno	Adresa, kontaktní údaje	Podpis
p. Martin Kadlas- místopředseda SV Koněvova 910/61 tel.: 739/694 648 email: , martin@kadlas.com	Martin Kadlas, místopředseda SV Koněvova 910/61, Žižkov, 13000 Praha 3 IČO:036 33 128	
Poznámka: VP23		

2) Popis řešení vodovod

Stávající stav:
Stávající vodovodní přípojka je historická, patrně olověná z DN 40 mm. Potrubí přípojky je napojeno navrtávkou na stávající vodovodní řad LT 100. Na odbočce je umístěn přípojkový uzávěr. Vodoměr Flodis je umístěn v suterénu objektu, v divadelní šatně. Je požadavek na přemístění přípojky do přístupnějších prostor v suterénu. Potrubí nové přípojky by bylo vhodné mít až po vodoměrnou soustavu (začínající přechodkou se závitem) z jednoho kusu. Veřejná část vodovodní přípojky je v délce cca 2,8 m. Před objektem je trasa vedena pod chodníkem – povrch živice.

Navrhované řešení:
V rámci projektu bude přípojka přepojena od řadu až po hranici pozemku z HDPE 40x3,7mm v délce cca 2,8 m. Vlastník se rozhodne, zda bude chtít, aby bylo provedeno přepojení až po vodoměrnou sestavu. V takovém případě by potrubí přípojky od řadu až po vodoměrnou soustavu bylo zhotoveno z jednoho kusu potrubí, což výrazně eliminuje vznik budoucích poruch na přípojce. Napojení přípojky na řad bude proveden navrtávkou. Na odbočce bude umístěno šoupátko se zemní soupravou pro uzavření přívodu vody v případě potřeby. Stávající potrubí bude v celé délce vybouráno ze země. V blízkosti přípojky je patrný výskyt dalších přípojek a rozvodů objektu. Jejich poloha musí být řešena při provádění s vlastníkem objektu. Zemní práce na přípojce budou prováděny ručně.
Vlastník požaduje být před zahájením stavby seznámen s navrženým postupem a rozsahem prací (podmínka zpřístupnění pozemku). Vlastník požaduje přizvat ke kontrole provedení dotěsnění prostupu před provedením zásypu rýhy.