SATRA

Obnova vodovodního řadu, ul. Koněvova, Praha 3

PROTOKOL O PROJEDNÁNÍ PŘIPOJENÍ OBJEKTU

Objekt: č. p. 910/61	**na parcele č. 455, KÚ Žižkov (727415)**			
Místo konání:	Ul. Koněvova, Praha 3		Datum:	Počet stran:
Zpracovatel:	**Příjmení a jméno:**	**Firma:**	**Telefon/email:**	
	Ing. Jitka Pivoňková	**SATRA spol. s r.o.** **Sokolská 32, 120 00,** **Praha 2 – Nové Město**	**+420 739 034 094** **jitka.pivonkova@satra.cz**	

Podpisem potvrzuji účast na projednání objektu a souhlasím s věcným obsahem zápisu.
Soupis dotčených objektů a pozemků:

- Objekt č.p.: **910/61** na pozemku p.č.: **455** vodovod napojen přes pozemky: 4383

Příjmení a jméno	Adresa, kontaktní údaje	Podpis
p. Martin Kadlas- místopředseda SV Koněvova 910/61	Martin Kadlas, místopředseda SV Koněvova 910/61, Žižkov, 13000 Praha 3 IČO:036 33 128, tel.: 739/694 648 email: , martin@kadlas.com	Kadlas
Poznámka: VP23		

2) Popis řešení vodovod

Stávající stav:

Stávající vodovodní přípojka je historická, pravděpodobně olověná DN 40 mm. Potrubí přípojky je napojeno navrtávkou na stávající vodovodní řad LT 150. Na odbočce je umístěn přípojkový uzávěr. Vodoměr Flodis je umístěn v suterénu objektu, v divadelní šatně. Veřejná část vodovodní přípojky je v délce cca 2,8 m. Před objektem je trasa vedena pod chodníkem – povrch živice.

Navrhované řešení:

V rámci projektu bude přípojka přepojena od řadu až po hranici pozemku z HDPE 40x3,7mm v délce cca 2,8 m. Vlastník požaduje, aby bylo provedeno přepojení až po vodoměrnou sestavu, tak aby byla přípojka zhotovena z jednoho kusu potrubí, což výrazně eliminuje vznik budoucích poruch na přípojce. Zároveň tím budou odstraněny všechny olověné části potrubí. Napojení přípojky na řad bude provedeno navrtávkou. Na odbočce bude umístěno šoupátko se zemní soupravou pro uzavření přívodu vody v případě potřeby. Stávající potrubí bude v celé délce vybouráno ze země. V blízkosti přípojky je patrný výskyt dalších přípojek a rozvodů objektu. Jejich poloha musí být řešena při provádění s vlastníkem objektu. Zemní práce na přípojce budou prováděny ručně.

Vlastník požaduje být před zahájením stavby seznámen s navrženým postupem a rozsahem prací (podmínka zpřístupnění pozemku). Vlastník požaduje přizvat ke kontrole provedení dotěsnění prostupu před provedením zásypu rýhy.